工　事　工　程　表

工事名　　※※マンション大規模改修工事

	日目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
資材搬入		↔																						
仮設工事(足場組)			↔	↔	↔	↔																		
下地調査						↔	↔		↔	↔														
下地補修工事						↔	↔		↔	↔	↔	↔												
シーリング工事									↔	↔	↔	↔	↔	↔										
外部高水圧洗浄																↔	↔	↔	↔	↔				
ベランダ側塗装工事																							↔	↔
ベランダ床防水工事																								
勾配屋根塗装工事																								
南側ネットはずし 一部足場解体																								
外壁塗装工事																		↔	↔	↔	↔		↔	↔
通路側塗装工事																		↔	↔	↔	↔		↔	↔
屋上・ﾙｰﾌ防水工事																								
鉄部塗装																								
中間検査																								
外講塗装工事																								
仮設工事（撤去）																								
雑工事																								
竣工検査																								
予備日																								

	日目	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
資材搬入																								
仮設工事(足場組)																								
下地調査																								
下地補修工事																								
シーリング工事																								
外部高水圧洗浄																								
ベランダ側塗装工事		↔	↔	↔	↔		↔	↔	↔	↔	↔	↔		↔	↔	↔	↔	↔	↔					
ベランダ床防水工事							↔	↔	↔	↔	↔			↔	↔	↔	↔	↔			↔	↔	↔	↔
勾配屋根塗装工事		↔	↔	↔	↔		↔	↔	↔	↔														
南側ネットはずし 一部足場解体																								
外壁塗装工事		↔	↔	↔	↔		↔	↔	↔	↔	↔	↔		↔	↔	↔	↔	↔	↔		↔	↔	↔	↔
通路側塗装工事		↔	↔	↔	↔		↔	↔	↔	↔	↔	↔		↔	↔	↔	↔	↔	↔		↔	↔	↔	↔
屋上・ﾙｰﾌ防水工事																								
鉄部塗装																					↔	↔	↔	↔
中間検査																								
外講塗装工事																								
仮設工事（撤去）																								
雑工事																								
竣工検査																								
予備日																								

	日目	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
資材搬入																								
仮設工事(足場組)																								
下地調査																								
下地補修工事																								
シーリング工事																								
外部高水圧洗浄																								
ベランダ側塗装工事																								
ベランダ床防水工事																								
勾配屋根塗装工事																								
南側ネットはずし 一部足場解体		↔	↔																					
外壁塗装工事		↔	↔		↔	↔	↔	↔	↔	↔														
通路側塗装工事		↔	↔		↔	↔	↔	↔	↔	↔														
屋上・ﾙｰﾌ防水工事					↔	↔	↔	↔	↔	↔		↔	↔	↔	↔	↔	↔							
鉄部塗装		↔	↔		↔	↔	↔	↔	↔	↔														
中間検査											↔													
外講塗装工事												↔	↔	↔	↔	↔	↔							
仮設工事（撤去）															↔	↔	↔							
雑工事																								
竣工検査																		↔						
予備日																			↔	↔	↔	↔	↔	↔

※雨天等の理由により工程表どおりに工事が進行しない場合がありますのでご了承ください。
※注意事項等がある工事に関しては事前に、連絡を入れますので、ご協力ください。